

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु०अ०-4(मु०)GTSNY-33-30/2018-4636 पटना, दिनांक:- 9-10-18  
प्रेषक,

ई० प्रवीण कुमार ठाकुर,  
मु०अ०-4 (मु०)  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,  
कार्य प्रमंडल।

विषय:- GTSNY की प्रगति के संबंध में।


महाशय,

आप अवगत हैं कि GTSNY सरकार के सात निश्चय में शामिल एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने का लक्ष्य है। वर्तमान में योजनाओं की प्रगति संतोषप्रद नहीं है तथा इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है।

State MIS के अनुसार कुल 281 योजनाएँ PCC Stage पर हैं। निदेशानुसार सूचित करना है कि माह अक्टूबर 2018 में ही इन सभी 281 योजनाओं को पूर्ण कराते हुए MIS अद्यतन करना सुनिश्चित किया जाय।

अनु०:- यथोक्त।


विश्वासभाजन



मुख्य अभियंता-4

ज्ञापक:- मु०अ०-4(मु०)GTSNY-33-30/2018-4636 पटना, दिनांक:- 9-10-18

प्रतिलिपि:- सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल/मु०अ०-1,2,3 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि योजनाओं को पूर्ण कराने की दिशा में अपने स्तर से यथोचित कार्रवाई करना चाहेंगे।




मुख्य अभियंता-4

ज्ञापांक:- मु०अ०-4(मु०)GTSNY-33-30/2018-4636 पटना, दिनांक:- 9-10-18  
प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख को सादर सूचनार्थ समर्पित।



मुख्य अभियंता-4

ज्ञापांक:- मु०अ०-4(मु०)GTSNY-33-30/2018-4636 पटना, दिनांक:- 9.10.18  
प्रतिलिपि:- IT Manager, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय Website पर Upload करने  
हेतु प्रेषित।



मुख्य अभियंता-4

**Division Wise GTSNV On-going Roads at different stages (2016-17 to 2018-19)**

Sl. No.	Name of Division	On-going Roads		Stage wise breakup (Length in km)					
		Nos.	Length	Surface Course/ PCC Stage		Sub-Base/ GSB Stage		Preparatory Work/Setting out and Earth Work Stage	
				Nos.	Length	Nos.	Length	Nos.	Length
1	Ara	2	2.90	0	0.00	2	2.90	0	0.00
2	Araria	11	10.25	2	1.10	2	1.30	7	7.85
3	Areraj	8	7.83	3	1.40	2	2.10	3	4.33
4	Arwal	0	0.00					0	0.00
5	Aurangabad	40	45.13	2	1.70	11	5.20	27	38.23
6	Bagaha-1	23	23.25	7	5.05	10	6.55	6	11.65
7	Bansi	5	2.18	3	0.73	2	1.05	0	0.40
8	Balia	2	0.63	0	0.00	0	0.00	2	0.63
9	Banka-1	11	8.40	2	1.50	2	1.40	7	5.50
10	Banka-2	23	23.83	2	1.10	2	1.92	19	20.81
11	Barh	7	8.35	0	0.00	3	2.50	4	5.85
12	Begusarai	0	0.00					0	0.00
13	Belsand	2	0.92	0	0.00	0	0.00	2	0.92
14	Benipatti	17	18.92	0	0.00	7	3.35	10	15.57
15	Benipur	3	3.92	0	0.00	3	1.70	0	2.22
16	Betia	14	15.28	1	0.40	1	1.00	12	13.88
17	Bhabua	7	7.45	0	0.00	3	3.54	4	3.91
18	Bhagalpur	0	0.00					0	0.00
19	Bikramganj	3	3.65	1	2.00	1	1.25	1	0.40
20	Biraul	17	13.35	11	5.75	5	2.85	1	4.75
21	BiharSharif	0	0.00					0	0.00
22	Buxar	4	5.25	0	0.00	2	2.55	2	2.70
23	Chakia	25	31.15	8	7.03	16	15.34	1	8.79
24	Chappa-1	7	6.04	0	0.00	4	3.50	3	2.54
25	Chappa-2	10	10.05	4	2.45	3	3.20	3	4.40
26	Dalsinghsarai	20	18.35	7	3.10	5	3.07	8	12.18



Sl. No.	Name of Division	On-going Roads		Stage wise breakup (Length in km)					
		Nos.	Length	Surface Course/ PCC Stage		Sub-Base/ GSB Stage		Preparatory Work/Setting out and Earth Work Stage	
				Nos.	Length	Nos.	Length	Nos.	Length
1		3	4	5	6	7	8	9	10
55	Kishanganj-1	85	76.62	23	14.10	23	23.61	39	38.91
56	Kishanganj-2	43	28.74	5	2.81	17	12.51	21	13.42
57	Lakhsarai	1	1.00	0	0.00	0	0.00	1	1.00
58	Madhepura	5	6.80	0	0.00	1	1.10	4	5.70
59	Madhubani	4	3.60	1	0.60	1	0.25	2	2.75
60	Maharajganj	31	30.38	9	6.39	17	16.88	5	7.12
61	Mahar	21	15.44	10	6.77	8	4.55	3	4.13
62	Mahua	3	4.75	0	0.00	0	0.00	3	4.75
63	Manihari	19	17.43	6	4.02	3	1.85	10	11.56
64	Manjhaul Bakhari	1	0.23	0	0.00	0	0.00	1	0.23
65	Maraura	59	31.17	21	9.68	11	4.31	27	17.18
66	Masaurhi	2	1.90	2	1.75	0	0.15	0	0.00
67	Mohania	2	3.75	2	3.40	0	0.35	0	0.00
68	Motihari	23	25.05	1	1.20	3	5.02	19	18.83
69	Munger	0	0.00					0	0.00
70	Muzaffarpur East-1	3	2.70	2	1.40	0	0.00	1	1.30
71	Muzaffarpur East-2	1	0.60	0	0.00	0	0.00	1	0.60
72	Muzaffarpur West	8	6.69	3	2.05	2	1.33	3	3.31
73	Narkatiaganj	36	33.46	8	5.00	12	12.48	16	15.98
74	Navgachia	0	0.00					0	0.00
75	Nawada	2	1.25	1	0.50	0	0.15	1	0.60
76	Nimchuk Bahani	20	22.77	0	0.00	9	8.87	11	13.91
77	Pakruidyal	28	22.52	9	6.66	3	2.30	16	13.56
78	Paliganj	28	17.37	1	0.40	4	1.90	23	15.07
79	Patna	1	0.25	0	0.00	0	0.00	1	0.25
80	Patori	0	0.00					0	0.00
81	Piro	0	0.00					0	0.00
82	Pupri	4	1.63	2	1.05	2	0.38	0	0.20

Sl. No.	Name of Division	Stage wise breakup (Length in km)									
		On-going Roads		Surface Course/ PCC Stage		Sub-Base/ GSB Stage		Preparatory Work/Setting out and Earth Work Stage			
1	2	Nos.	Length	Nos.	Length	Nos.	Length	Nos.	Length	Nos.	Length
83	Purua	15	10.46	1	1.00	7	2.20	7	7.26		
84	Rajauli	36	30.69	7	4.01	4	4.30	25	22.38		
85	Rajgir	2	0.80	0	0.00	1	0.30	1	0.50		
86	Raxaul	3	2.25	0	0.00	0	0.00	3	2.25		
87	Rosera	4	2.34	2	1.14	1	0.40	1	0.80		
88	Saharsa	6	6.70	1	0.80	2	2.00	3	3.90		
89	Samastipur	9	9.31	4	1.64	1	0.50	4	7.17		
90	Sasaram-1	2	1.18	0	0.00	0	0.00	2	1.18		
91	Sasaram-2	6	9.40	4	2.15	2	3.75	0	3.50		
92	Shekhpura	4	1.59	1	0.20	3	0.55	0	0.84		
93	Sheohar	7	6.27	3	2.30	2	1.75	2	2.22		
94	Sherghati	27	23.93	3	1.45	11	10.60	13	11.88		
95	Sikharua(Dhaka)	4	2.81	1	0.60	1	0.47	2	1.74		
96	Siuri Bakharyapur	9	3.96	2	0.80	1	0.20	6	2.96		
97	Siurmarhi	17	6.97	2	0.85	2	0.32	13	5.80		
98	Siwan-1	44	35.97	7	4.25	18	14.75	19	16.98		
99	Siwan-2	3	3.00	2	1.50	1	1.40	0	0.10		
100	Sonpur	9	5.72	5	3.16	1	0.45	3	2.11		
101	Supaul	15	18.45	3	1.38	6	7.18	6	9.90		
102	Tejhra	12	13.10	1	0.60	5	5.00	6	7.50		
103	Tikari	10	6.21	0	0.00	0	0.00	10	6.21		
104	Triveniganj	51	49.45	2	1.70	6	1.65	43	46.10		
105	Udaktisungari	7	6.68	2	0.96	1	1.30	4	4.42		
106	Varsoi	38	30.49	3	2.70	5	3.17	30	24.61		
107	Vrjpur	23	20.43	3	2.12	12	9.22	8	9.09		
108	West Champaran-2	0	0.00					0	0.00		
<b>Total</b>		<b>1353</b>	<b>1202.131</b>	<b>281</b>	<b>186.11</b>	<b>379</b>	<b>300.61</b>	<b>693</b>	<b>715.412</b>		